



Installatie rookkanaal houtkachel

Mevrouw Vos

Samenvatting werkzaamheden

Gegevens Opdrachtgever

Naam	:	Mevrouw Vos
Adres	:	Gastenberg 23, 5244 JN Rosmalen
Telefoonnummer	:	i06-34035588
E-mailadres	:	info@jv-installatie-onderhoud.nl

Gegevens Opdrachtnemer

Naam	:	JV Installatie & Onderhoud
Adres	:	Gastenberg 23, 5244 JN Rosmalen
Telefoonnummer	:	06-34035588
E-mailadres	:	Info@jv-installatie-onderhoud.nl
KvK	:	42040272
BTW nummer	:	NL005456977B29

Op 30-7-2026 hebben wij een dubbelwandige flexibele RVS pijp met een diameter van 125 mm geplaatst in de gemetselde schoorsteen.

De ruimte tussen de bestaande schoorsteen en de nieuwe flexibele pijp is afgestort met perliet isolatiekorrels.

De schoorsteen loopt volledig buitenpandig van de woning omhoog, de schoorsteen hebben we met een meter dubbelwandige RVS pijp verlengt om boven de nok van het rietendak uit te komen.

Ivm het rietendak is de schoorsteenkap voorzien van vonkengaas.

In de woonkamer is via de muur een aansluiting naar de schoorsteen gemaakt voor de houtkachel met een diameter van 150 mm.

Via de achter aansluiting is deze met een verloop aangesloten op de flexibele RVS pijp.



Foto's



Installatierapport Rookkanaal



Klant- en Installatiegegevens

Naam:	mevrouw Vos
Adres:	Gastenberg 23
Woonplaats:	Rosmalen
Telefoonnummer:	06-34035588
Installatiedatum:	30-7-2026
Monteur(s):	Ronnie Vos

Specificaties Kachel / Rookkanaal

Soort kachel :	hout/pellet- / vrijstaand / inzet / inbouw
Diameter uitgang:	150
Aansluiting:	achter
Type rookkanaal:	dubbelwandigeflexibele RVS pijp in bestaande schoorsteen
Aansluiting: (foto)	muur / plafond / schouw
Diameter rookkanaal :	125
Totale lengte:	8meterflexibel& 1 meter dubbelwandig op de schoorsteen
Soort kap :	systeemkapmet vonkengaas / Firemaster / Rotorvent
Merk rookkanaal :	
Certificering:	CE-markering(EN 1856-1 / EN 1856-2) / T600-classificatie

Installatiedetails en Veiligheid

Installatiedetails en Veiligheid		
Soort dak :	Plat/Helling20-45/Helling 45-60 / bitumen / dakpannen /riet	
Soort doorvoer verdiepingen :	nvt schoorsteen loopt via buitenzijde woning	
Aantal cm, afstand kachel tot brandbare /niet-brandbare materialen : (foto)	Brandbaar:>20cm	Niet- Brandbaar : > 7 cm
Aantal cm, afstand ew rookkanaal tot brandbare/ niet-brandbare materialen : (foto)	Brandbaar:>20cm	Niet- Brandbaar : > 7 cm
Schoorsteen geïsoleerd met perliet :	Ja / Nee	
Staat metselwerk schoorsteen : (foto)	slecht / matig / goed	

Controle en Testen

Trekmeting:	Goede trek ja/nee	Rookterugslag ja/nee
Rookproef:	Uitgevoerd ja/nee	Lekkage ja/nee
Functionering:	Kachel werkt correct ja/nee	Rookterugslag ja/nee

Opmerkingen

--

Het rookkanaal is geïnstalleerd volgens de eisen van Besluit bouwwerken leefomgeving en de voorschriften van de fabrikant.

Handtekening Monteur:	
Handtekening Klant :	

JV Installatie & Onderhoud * Gastenberg 23, 5244 JN Rosmalen * info@jv-installatie-onderhoud.nl * 06-34035588 * kvk: 42040272 *

NL005456977B29 * NL51BUNQ2199936643



JV Installatie & Onderhoud

Gastenberg 23

5244 JN Rosmalen

Info@jv-installatie-onderhoud.nl

06-34035588

KvK 4205272

NL005456977B29

NL51BUNQ2199936643

Factuurnummer: 2026-0145
Factuurdatum: 30-07-2026

Aantal Omschrijving

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Aanleggen flexibel rookkanaal en aansluiten houtkachel
Incl.arbeiden materialenzoalsbeschreven:

Demonteren sierkap

Plaatsen flexibele RVS dubbelwandige binnenvoering diameter 125 mm in bestaande schoorsteen diameter 150 mm

Vanaf de achter aansluiting van de kachel diameter 150 maken we met een enkelwandige pijp een aansluiting met de flexibele pijp te maken via de muur.
Ivm rietenkap zal er een schoorsteenkap geplaatst worden met een vonkenvanger.

Materialen flexibel rookkanaal voor bestaande schoorsteen:

1 x paspijp ew zwart
1 x rozet ew zwart
1 x aansluitstuk
1 x verloop 150-125
1 x bocht 90 graden RVS
8 x 100 cm Flexibele dubbelwandig RVS diameter 125
1 x zak perliet isolatiekorrels
1 x aansluitstuk flex/dw
1 x topsektie zwart poedercoaten
1 x stormkraag dw zwart poedercoaten
1 x DW element 100 cm 130 zwart poedercoaten
1 x schoorsteenkap met vonkenvanger zwart poedercoaten
1 x div. klein materiaal

Wij werken uitsluitend met materialen die voldoen aan de Europese CE-normen EN 1856-1, en zijn voorzien van T600 certificaat.
De installatie wordt uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften.

Op de materialen en de installatie geven wij een garantie van 10 jaar. | € |
| 1 | Repareren bovenplaat
Bovenplaat schoorsteen voorzien van een nieuwe cement laag.
Egaliseren en waterdicht maken | € |

Subtotaal €

21% btw €

Totaal te voldoen €

Gebruikswijze

Naast het gebruik van de juiste houtsoorten is het belangrijk dat het hout droog is, het vocht in het hout zorgt ervoor dat er tijdens de verbranding veel rook vrijkomt. Zo moet het hout gedurende een periode van ongeveer twee jaar buiten overdekt in de wind drogen. Na twee jaar zal er ongeveer nog 15% vocht in het hout zitten, dit is droog genoeg om rookwolken te voorkomen. Het hout brandt met dubbel vermogen wanneer deze ook dubbel zo lang droogt, bij 2 jaar drogen brandt het hout met twee keer het vermogen van het hout dat 1 jaar gedroogd heeft. Om het hout optimaal en snel te laten drogen is het handig om de stapel hout op te delen in drie of meer compartimenten. De stapel hout moet van de grond verwijderd staan zodat het vocht in de grond niet in het hout trekt en het hout doet laten rotten. De wind moet de houtstapel ook kunnen bereiken, want de wind zorgt ervoor dat het hout goed droogt.

De Zwitserse aansteekmethode

Het hout hoort als volgt opgestapeld te worden volgens de Zwitserse aansteekmethode: De grote blokken hout horen onderaan de stapel, het kleine hout bovenaan de stapel. Het aansteekblokje wordt vervolgens bovenop de stapel gelegd. Wanneer het hout van bovenaf aangestoken wordt krijgt het hout en de verbrandingskamer de kans om langzamerhand op te warmen. Hout verbrandt optimaal, geleidelijk en het schoonst wanneer het op een hoge temperatuur verbrand. Wanneer er hout bijgevuld moet worden dan moet men zorgen dat de deur van de kachel zo kort mogelijk open staat, dit om de temperatuur zoveel mogelijk in de kachel te bewaren

STAPPENPLAN

1

Gebruik droog en schoon stookhout. Leg op de bodem polsdikke houtblokken met de gekloofde kant naar boven.




2

Leg een tweede laag polsdikke houtblokken kruislings, met de gekloofde kant naar boven, erbovenop.



3

Vervolgens legt u daar boven een laag met aanmaakhoutjes, met daartussen een aanmaakblokje.



4

Steek de kachel aan en zorg ervoor dat de kachel genoeg lucht krijgt. Wanneer de kachel voldoende vlam heeft gevat, sluit u de deur van kachel en kunt u onbezorgd genieten.



Onderhoud

In een goed onderhouden en schone kachel komt het vuur beter tot zijn recht en brandt het hout beter en schoner. Het genieten van de haard krijgt zo een extra dimensie.

Het regelmatig laten vegen van de schoorsteen verkleint daarnaast het risico op schoorsteenbrand en schade aan uw installatie en zorgt er voor dat uw kachel of haard langer meegaat.

Voor je eigenveiligheid en gezondheid, laat je best regelmatig je schoorsteen vegen. Als de schoorsteen niet meer goed trekt en de rook in de kamer terecht komt, is er al duidelijk een probleem.

Door de schoorsteen minimaal jaarlijks te laten vegen kun problemen zoals schoorsteenbrand voorkomen.

De beste periode om je schoorsteen te vegen is juist voor het stookseizoen, dus voor de koudste periode van het jaar.

**Wij bieden u deze service graag jaarlijks aan zodat wij weten
dat u veilig blijft stoken!**

Wij nemen u op in ons klantenbestand en u ontvangt van ons een mail om een afspraak in te plannen. Heeft u een andere schoorsteenveger, geen enkel probleem als het rookkanaal maar goed onderhouden wordt.

**Wij willen u bedanken voor uw vertrouwen
en
de prettige samenwerking!**